

(様式1)

おいらせ町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

おいらせ町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	62,500	65,658	
25	93,847	57,826	
26	67,082	94,332	
27	154,558	131,251	
28	4,649	3,593	
29	0		
合計		405,136	352,660

<参考>	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金残高	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		51,844	83

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		0	0

【参考】平成23~28年度 交付実績*:

※ 「交付実績」は、平成23~28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	完了	75,000	24	~	24	23				24年7月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。25年3月、完成(1棟5戸)	
																	24	62,500		43,873		18,627
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	62,500	0	43,873	18,627																		
2	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	31,458	25	~	32	23					
																	24					
																	25	3,565		3,565		0
																	26	3,640		3,640		0
																	27	3,740		3,740		0
																	28	3,965	2,300	3,172		793
																	29					
累計	14,910	2,300	14,117	793																		
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	4,618	25	~	32	23					
																	24					
																	25	702		702		0
																	26	697		697		0
																	27	688		688		0
																	28	684	59	421		263
																	29					
累計	2,771	59	2,508	263																		
4	D	-	20	-	2	-	津波避難タ ワ一整備事業	明神下地 区	町	町	直接	完了	267,273	25	~	27	23				25年9月実施設計発注、27年2月完了 27年3月本体工事発注 27年12月本体工事変更契約、27年12月本体工事完成	
																	24					
																	25	73,125		46,399		-
																	26	57,184		83,910		-
																	27	72,504		44,058		28,446
																	28		▲ 2,359			▲ 2,359
																	29					
累計	202,813	▲ 2,359	174,367	26,087																		
5	◆	D	-	-	1	-	避難階段等 設置事業	松原地区	町	町	直接	完了	49,876	25	~	27	23				25年11月実施設計発注、27年3月完了 27年4月用地買収等の開始(27年7月まで) 27年8月工事発注、12月工事完成	
																	24					
																	25	16,455		7,160		-
																	26			2,415		-
																	27	23,445		30,321		4
																	28					
																	29					
累計	39,900	0	39,896	4																		
6	◆	D	-	-	1	-	津波避難誘導 標識等設置事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	25,464	26	~	27	23				26年8月実施設計発注、平成27年3月完了 27年8月工事発注、28年3月工事完成	
																	24					
																	25					
																	26	5,561		3,670		-
																	27	14,809		16,414		286
																	28					
																	29					
累計	20,370	0	20,084	286																		

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																			
7	◆	D	-	20	-	1	-	3	津波監視カメラ整備事業	沼端地区	町	町	直接	完了	33,566	27	~	27	23	0	0	0	27年10月工事発注、28年3月工事完成
																			24	0	0	0	
																			25	0	0	0	
																			26	0	0	0	
																			27	26,852	0	25,487	
																			28	0	0	0	
																			29	0	0	0	
																			累計	26,852	0	25,487	
																			23	0	0	0	
																			24	0	0	0	
25	0	0	0																				
26	0	0	0																				
27	12,520	0	10,543																				
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
累計	12,520	0	10,543																				
8	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波避難路整備事業	明神下地区	町	町	直接	完了	15,651	27	~	27	23	0	0	0	27年10月工事発注、28年2月工事完成
																			24	0	0	0	
																			25	0	0	0	
																			26	0	0	0	
																			27	12,520	0	10,543	
																			28	0	0	0	
																			29	0	0	0	
																			累計	12,520	0	10,543	
																			23	22,500	0	21,785	
																			24	0	0	0	
25	0	0	0																				
26	0	0	0																				
27	0	0	0																				
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
累計	22,500	0	21,785																				
単 - 1		D	-	20	-	1	-		復興地域づくり計画調査事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	30,000	23	~	23	23	0	0	0	24年4月業務委託発注、25年3月完了
																			24	0	0	0	
																			25	0	0	0	
																			26	0	0	0	
																			27	0	0	0	
																			28	0	0	0	
																			29	0	0	0	
																			累計	22,500	0	21,785	
																			23	0	0	0	
																			24	0	0	0	
25	0	0	0																				
26	0	0	0																				
27	0	0	0																				
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
累計	0	0	0																				
(注)													23	0	0	0	/						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0							
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	0	0	0							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													28	0	0	0							
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													29	0	0	0							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													0	都道府県交付分 計	0	0		0					
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	22,500	0	0		0					
													24	62,500	0	65,658		19,342					
													25	93,847	0	57,826		0					
													26	67,082	0	94,332		0					
													27	154,558	0	131,251		32,078					
													28	4,649	0	3,593		▲ 1,303					
													29	0	0	0		0					
													532,906	市町村交付分 計	405,136	0		352,660	50,117				
													23	22,500	0	0		0					
													24	62,500	0	65,658		19,342					
													25	93,847	0	57,826		0					
													26	67,082	0	94,332		0					
													27	154,558	0	131,251	32,078						
													28	4,649	0	3,593	▲ 1,303						
													29	0	0	0	0						
													532,906	合計	405,136	0	352,660	50,117					