

(様式1)

おいらせ町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

おいらせ町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	62,500	65,658	
25	93,847	57,826	
26	67,082	94,332	
27	154,558	131,251	
28	4,649	3,593	
29	0	4,197	
30	0	4,001	
31	0	0	
合計		405,136	360,858

<参考>	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金残高	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		4,722	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実額 **366,295**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	24	25	26	27																																			
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	完了	75,000	24	~	24	23				24年7月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。25年3月、完成(1棟5戸)																		
																	24	62,500		43,873		18,627																	
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	累計	62,500	0	43,873		18,627																	
																	2	D	-	5		-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	35,265	25	~	32	23				
																																			24				
25	3,565		3,565																																				
26	3,640		3,640																																				
27	3,740		3,740																																				
28	3,965	2,300	3,172																																				
29		3,083	3,875																																				
30		5,354	3,855																																				
31																																							
累計	14,910	10,737	21,847	0																																			
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	4,425	25	~	32					23																		
																					24																		
																	25	702		702																			
																	26	697		697																			
																	27	688		688																			
																	28	684	59	421																			
																	29		146	322																			
																	30		206	146																			
																	31																						
																	累計	2,771	411	2,976	0																		
																	4	D	-	20	-	2	-	津波避難タ ワ一整備事業	明神下地 区	町	町	直接	完了	255,553	25	~	27	23					25年9月実施設計発注、27年2月完了 27年3月本体工事発注 27年12月本体工事変更契約、27年12月本体工事完成
																																		24					
25	73,125		46,399																																				
26	57,184		83,910																																				
27	72,504		44,058																																				
28		▲ 2,359																																					
29		▲ 3,229																																					
30		▲ 5,560		17,298																																			
31																																							
累計	202,813	▲ 11,148	174,367	17,298																																			

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計				
5	◆	D	-	20	-	1	-	1	避難階段等設置事業	松原地区	町	町	直接	完了	49,876	25	~	27	23								
																			24								
																			25	16,455		7,160	-	25年11月実施設計発注、27年3月完了			
																			26			2,415	-	27年4月用地買収等の開始(27年7月まで)			
																			27	23,445		30,321	4	27年8月工事発注、12月工事完成			
																			28								
																			29								
																			30								
																			31								
																			累計	39,900	0	39,896	4				
																			6	◆	D	-	20	-	1	-	2
24																											
25																											
26	5,561		3,670	-	26年8月実施設計発注、平成27年3月完了																						
27	14,809		16,414	286	27年8月工事発注、28年3月工事完成																						
28																											
29																											
30																											
31																											
累計	20,370	0	20,084	286																							
7	◆	D	-	20	-	1	-	3	津波監視カメラ整備事業	沼端地区	町	町	直接	完了	33,566	27	~	27									
																			24								
																			25								
																			26								
																			27	26,852		25,487	1,365	27年10月工事発注、28年3月工事完成			
																			28								
																			29								
																			30								
																			31								
																			累計	26,852	0	25,487	1,365				
																			8	◆	D	-	20	-	1	-	4
24																											
25																											
26																											
27	12,520		10,543	1,977	27年10月工事発注、28年2月工事完成																						
28																											
29																											
30																											
31																											
累計	12,520	0	10,543	1,977																							

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24																					
単 - 1	D	-	20	-	1	-	復興地域づく り計画調査事 業	沿岸地区	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23	22,500				24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	24				21,785		715
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	22,500	0	21,785	715		

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
		24	0	0	0	0		
		25	0	0	0	0		
		26	0	0	0	0		
		27	0	0	0	0		
		28	0	0	0	0		
		29	0	0	0	0		
		30	0	0	0	0		
		31	0	0	0	0		
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0	0
				24	62,500	0	65,658	19,342
25	93,847			0	57,826	0		
26	67,082			0	94,332	0		
27	154,558			0	131,251	3,632		
28	4,649			0	3,593	0		
29	0			0	4,197	0		
30	0			0	4,001	17,298		
31	0			0	0	0		
524,800	市町村交付分 計			405,136	0	360,858	40,272	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0	0		
		24	62,500	0	65,658	19,342		
		25	93,847	0	57,826	0		
		26	67,082	0	94,332	0		
		27	154,558	0	131,251	3,632		
		28	4,649	0	3,593	0		
		29	0	0	4,197	0		
		30	0	0	4,001	17,298		
		31	0	0	0	0		
		524,800	合計	405,136	0	360,858	40,272	