

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月05日

計画の名称	おいらせ町における循環のみちの実現												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成29年度 (2年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	おいらせ町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全、安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	36	A	36	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道処理人口普及率を92.6%(H28当初)から96.2%(H29末)に増加させる。			
	下水道区域内普及率	93%	%	96%
	処理人口(人)/下水道区域内行政人口			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	管渠(汚水)	新設	阿光坊地区枝線(汚水管)	200、L=1.8km、A=7.0ha	おいらせ町						32	-	
	A07-002	下水道	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	管渠(汚水)	-	委託費	効率の整備計画策定	おいらせ町						4	-	
												小計						36	
												合計							36

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
おいらせ町地域整備課において、数値目標の達成状況や事業効果の現況について評価を行った。	令和3年2月
	公表の方法
	おいらせ町ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画期間において、污水管整備（L=1.8km）により新たに7haの供用開始を行い、下水道処理人口普及率が92.6%から96.2%へ上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・本計画においては、定量的指標を達成することができた。 ・現在、都市計画の変更に伴い、下水道区域の見直しを検討している。区域の見直し後については、土地利用に即する中長期的な下水道整備計画を検討・実施していく、安全・安心・快適な暮らしを実現できる環境を創造していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	96%
	最終実績値	96%