

(様式1)

おいらせ町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

おいらせ町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	62,500	65,658	
25	93,847	57,826	
26	67,082	137,584	
27	154,558	87,999	
28	4,649	0	
合計		405,136	349,067

<参考>	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金残高	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		56,150	81

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	完了	75,000	24	~	24	23					24年7月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。25年3月、完成(1棟5戸)		
																	24	62,500		43,873	18,627			
																	25							
																	26							
																	27							
																	28							
累計																	62,500	0	43,873	18,627				
2	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	36,240	25	~	32	23							
																	24							
																	25	3,565		3,565	0			
																	26	3,640		3,640	0			
																	27	3,740		3,740	0			
																	28	3,965						
累計																	14,910	0	10,945	0				
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	6,366	25	~	32	23							
																	24							
																	25	702		702	0			
																	26	697		697	0			
																	27	688		688	0			
																	28	684						
累計																	2,771	0	2,087	0				
4	D	-	20	-	2	-	津波避難タ ワ一整備事業	明神下地 区	町	町	直接	完了	270,418	25	~	27	23					- 25年9月実施設計発注、27年2月完了 - 27年3月本体工事発注 27年12月本体工事変更契約、27年12月本体工事完成		
																	24							
																	25	73,125		46,399	-			
																	26	57,184		127,162	-			
																	27	72,504		806	28,446			
																	28							
累計																	202,813	0	174,367	28,446				
5	◆	D	-	20	-	1	-	1	避難階段等設 置事業	松原地区	町	町	直接	完了	49,876	25	~	27	23				- 25年11月実施設計発注、27年3月完了 - 27年4月用地買収等の開始(27年7月まで) 27年8月工事発注、12月工事完成	
																			24					
																			25	16,455		7,160		-
																			26			2,415		-
																			27	23,445		30,321		4
																			28					
累計																	39,900	0	39,896	4				
6	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	町	町	直接	完了	25,464	26	~	27	23				- 26年8月実施設計発注、平成27年3月完了 27年8月工事発注、28年3月工事完成	
																			24					
																			25					
																			26	5,561		3,670		-
																			27	14,809		16,414		286
																			28					
累計																	20,370	0	20,084	286				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								7	8									
7	◆	D	-	20	-	1	-	3	津波監視カメラ整備事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	33,566	27	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	26,852		25,487	1,365	27年10月工事発注、28年3月工事完成
																			28					
累計	26,852	0	25,487	1,365																				
8	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波避難路整備事業	明神下地区	町	町	直接	完了	15,651	27	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	12,520		10,543	1,977	27年10月工事発注、28年2月工事完成
																			28					
累計	12,520	0	10,543	1,977																				
単 - 1		D	-	20	-	1	-		復興地域づくり計画調査事業	沿岸地域外	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23	22,500				
																			24			21,785	715	24年4月業務委託発注、25年3月完了
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計	22,500	0	21,785	715																				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0	0
		24	62,500	0	65,658	19,342
		25	93,847	0	57,826	0
		26	67,082	0	137,584	0
		27	154,558	0	87,999	32,078
		28	4,649	0	0	0
542,581	市町村交付分 計		405,136	0	349,067	51,420
542,581	合計		405,136	0	349,067	51,420