

報告日 2022年7月22 日

報告書番号

おいらせ町長 成田 隆 殿

アスベスト有無に関する事前調査結果報告書

貴事業所より委託を受けたアスベスト有無に関する事前調査結果は、下記に記載した通りであることを報告いたします。

(組 織 名)

(代表者名)

(所 在 地)

件 名	委託第258号 おいらせ町消防団拠点施設アスベスト含有調査業務委託		
調査の種類	石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査		
調査期間	令和4年7月4日 ～ 令和4年7月22日		
調査責任者	(氏名)		
	(登録番号)		
	(所属部署)		
対象物件概要	施設名	百石第5分団拠点施設	
	竣工年	平成6年	文書記録 業務仕様書、職員ヒアリング
	改修年		
	所在地	おいらせ町堀ノ内205-3	
	分類	建築物	工作物
	規模	地上2階 延べ床面積 - m ²	-
	建物構造	木造	-
	用途	消防団施設	-
調査対象材料	外壁シーリング、軒天		
調査方法	書面調査	現地調査	分析調査
調査結果	詳細は『事前調査詳細表』に記載。		




資料番号(施設名)	ページ数
百石第5分団	1/1

【対象物件】	施設名	百石第5分団	建物構造	木造
	着工年・竣工年	竣工：平成6年(1994年)		
	所在地	おいらせ町堀ノ内205-3	建物用途	消防団拠点施設
	階 数	地上2階	工 作 物	-
	延床面積	- m ²		

調査の種類	石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査					
調査期間	書面調査			現地調査		
	2022年7月4日					
実施者	氏名	石綿含有建材調査者 捺印氏明細番号	アスベスト診断士 登録番号	氏名	石綿含有建材調査者 捺印氏明細番号	アスベスト診断士 登録番号

一次調査(書面調査)

[illegible]

- | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|---|---|
|  | 石綿が含有している | 1)該当項目 | 3)判断根拠とした文書の種類 | 4)添付資料番号を明記する | 5) a整合性の記載事例 | 6) 記載事例 |
|  | 石綿の含有は不明 | 2)設計図書がある場合に記入 | | | ○：書面と同じ建材が現地で確認された場合
×：書面と同じ建材が現地で確認されなかった場合
（別の建材が確認された） | ・図面は吹付材となっているが、実物は成形板
・改修の痕跡あり
・aマークあり、JISマークあり
・メーカー名、ロット番号あり |
|  | 石綿は含有していない | | | | 一：書面にない建材が現地で確認された場合 | |