

工事番号 第 36 号

令和5年度

木ノ下中学校プレハブ移設工事実施設計書

青森県上北郡おいらせ町 上久保 地内

期 間	契約締結の翌日 ~ 令和5年12月15日

青森県上北郡おいらせ町

工 事 名 称				木ノ下中学校プレハブ倉庫移設工事							
工 事 場 所				おいらせ町 地内							
原設計金額				原設計 設定工期： 2.0ヶ月							
変更設計金額											
名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額		変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価		
		原設計率	変更設計率								
A	直接工事費										
A1	建築改修			式	1						
A	直接工事費 計			式	1						
B	共通仮設費										
B1	建築改修			式	1						
B	共通仮設費 計			式	1						
	純工事費計										A+B
C	現場管理費										
C1	建築改修			式	1						
C	現場管理費 計			式	1						
	工事原価計										A+B+C
	一般管理費等対象工事原価										
D	一般管理費等			式	1						
	契約保証費補正			式	1						
	一般管理費等小計										
	一般管理費等計（端数調整後）										
	工事価格										
	工事価格（端数調整後）										
	消費税相当額			式	1						
	設計額										

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
	(建築改修)	原設計率	変更設計率		木ノ下中学校プレハブ倉庫移設工事							
	共通仮設費											
						直接工事費	共通仮設費					
	一般工事			式	1							
	発生材処分費+相当税			式	1							
	計											
	現場管理費											
						純工事費	現場管理費					
	一般工事			式	1							
	発生材処分費+相当税			式	1							
	計											

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
A1	直接工事費(建築改修)		木ノ下中学校プレハブ倉庫移設工事							
	(一般工事)									
1	直接仮設工事	式	1							
2	土工事	式	1							
3	鉄筋工事	式	1							
4	コンクリート工事	式	1							
5	型枠工事	式	1							
6	左官工事	式	1							
7	部室曳家工	式	1							
8	既存基礎解体工事	式	1							
9	発生材積込運搬費	式	1							
10										
	小計									
	(その他工事)									
11										
12										
	小計									
21	発生材処分費	式	1							
22										
	小計									
	直接工事費計									

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
1 直接仮設工事										
遣り方		m ²	48.6							
位置出し		m ²	48.6							
墨出し		m ²	48.6							
養生費		m ²	48.6							
計										

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
2 土工事										
掘削	機械堀	m ³	27.0							
床付け		m ²	45.8							
埋戻し	掘削度使用	m ³	18.0							
残土処分	場内処分	m ³	9.0							
碎石地業	基礎下碎石RC-40 t=100～	m ³	3.1							
碎石地業	土間下碎石C40 t=100	m ³	5.0							
土間下防湿シート敷	平場・立下げ	m ²	55.1							
土間下断熱材敷	平場 t=30	m ²	47.9							
均しコン砕		m	68.6							
重機回送費		回	2.0							
計										

名 称	仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
3 鉄筋工事											
異形鉄筋	SD295	D10 運賃含む	k g	569.0							
異形鉄筋	SD295	D13 運賃含む	k g	169.0							
鉄筋加工組立	掘削度使用		k g	738.0							
鉄筋運搬費	場内処分		k g	738.0							
計											

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
4 コンクリート工事										
均しコンクリート	FC18-S15	m ³	1.1							
基礎コンクリート	FC24(21+3)-S15	m ³	4.6							
土間コンクリート	FC24(21+3)-S15	m ³	5.1							
均しコンクリート	打設手間	m ³	1.1							
基礎コンクリート	打設手間	m ³	4.6							
土間コンクリート	打設手間	m ³	5.1							
コンクリート ポンプ圧送費		m ³	10.8							
計										

[illegible]

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
6 左官工事										
基礎ベース木ゴテ均し		m ²	13.1							
基礎立上り木ゴテ均し		m ²	4.4							
土間 金ゴテ押え		m ²	48.4							
基礎天端モルタル均し	W=150	m	25.6							
計										

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
7 部室曳家工										
準備工	基礎部分はつり	つなぎ補強	m ²	48.6						
揚げ方式	H<300mm		m ²	48.6						
直曳工	南西	北西	m ²	48.6						
下げ納め定着工			m ²	48.6						
片付け			m ²	48.6						
計										

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
8 既存基礎解体工事										
基礎コンクリート解体		m ³	5.7							
土間コンクリート解体		m ³	5.1							
土間下防湿シート撤去		m ²	55.1							
土間下断熱材撤去		m ²	47.9							
整地		m ²	48.6							
重機回送		式	1							
計										

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
9 発生材積込運搬費										
(積込)										
コンクリート		m ³	10.77							
廃プラスチック	シート類	m ³	0.01							
廃プラスチック	押出發泡ポリスチレン	m ³	1.39							
(運搬費)										
コンクリート		m ³	10.77							
廃プラスチック	シート類	m ³	0.01							
廃プラスチック	押出發泡ポリスチレン	m ³	1.39							
計										

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
21 発生材処分費										
コンクリート		t	25.85							
廃プラスチック	シート類	t	0.01							
廃プラスチック	押出発泡ポリスチレン	t	0.05							
計										