

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年 9月 29日
契約業者名	有限会社 天成建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西前川原27-5
工事の名称	第32号 根岸10号線整備工事
工事場所	おいらせ町 千刈田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 3年10月 29日
変更前の契約金額	5,335,000円 (うち消費税額485,000円)
変更金額	55,000円 (うち消費税額5,000円)
変更後の契約金額	5,390,000円 (うち消費税額490,000円)
変更理由	概算数量発注方式による出来形精査の結果、数量を変更する。 終点付近既設横断側溝の勾配調整コンクリートの厚さが通常の約4倍打設されており、新設側溝との接続が困難であることから、施行延長を3m延伸する。